

Исх. № _____ от _____
На № _____ от _____

Начальнику
Территориального управления
Лесной городок

Морозовой Е.А.

admin.lg05@mail.ru
+7(495)597-45-40

Оповещение об отключении энергоснабжения

Уважаемая Елена Анатольевна!

Довожу до Вашего сведения, что в связи с проведением работ по реконструкции воздушной линии ВЛ-0,4кВ расположенной по ул. Солмановское поле, в период с 06.07.20г по 30.07.20г. (пн.-чт.с 09-30-16-00, пт.09-30-14-00) будут производиться кратковременные отключения энергоснабжения связанного с переводом нагрузок на реконструированную ВЛ-0,4кВ. Отключение коснется жилых домов по улице Солмановское поле

Приложение: схема-1л.

Начальник Лесногородского СР



А.Н.Маркин

СОГЛАСОВАНО

Начальник ООДП

Демичев Н.В.

2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЛСР

Маркин А.Н.

2020 г.

График производства работ.

По капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВ от ТП-410429 ф.2, п. Десной городок, ул. Солмановское поле

№ п/п	Этапы (виды) работ	Срок исполнения	Исполнитель	Примечания
1	Установка опор СВ-95-3 взамен существующих: от № 2-11 до № 2-27; Установка опор СВ-95-3 (укос) : оп. №2-31, оп№2-26	06.07.2020-09.07.2020	ООО «ТТ-92» Гремин Д.А.	Отключение на время производства работ. Пн-чт 9:30-16:00 Пт 9:30-14:00
2	Монтаж СИП-2 3х95+1х95: от оп. №2-10 до оп. №2-31; от оп. №2-11 до оп. №2-51; от оп. №2-13 до оп. №2-26.	07.07.2020-10.07.2020	ООО «ТТ-92» Гремин Д.А.	Отключение на время производства работ. Пн-чт 9:30-16:00 Пт 9:30-14:00
3	Перевод абонентов на вновь построенную ВЛ-0,4 кВ; демонтаж голого провода.	13.07.2020-17.07.2020	ООО «ТТ-92» Гремин Д.А.	Отключение на время производства работ. Пн-чт 9:30-16:00 Пт 9:30-14:00
4	Демонтаж опор суш.	20.07.2020-21.07.2020	ООО «ТТ-92» Гремин Д.А.	Отключение на время производства работ. Пн-чт 9:30-16:00 Пт 9:30-14:00

СОГЛАСОВАНО: Директор ООО «ТТ-92»

Главный инженер ООО «ТТ-92»

Гремин Д.В.

Кузин П.Н.

